

新規恒久施設等の整備状況

施設名※	スケジュール						備考	
	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)		
東京アクアティクスセンター	基本設計委託	実施設計・工事						設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成32年2月) *工期変更(竣工)平成31年12月⇒平成32年2月
海の森水上競技場	基本設計委託	実施設計・工事						設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成31年5月) *工期変更(竣工)平成31年3月⇒平成31年5月
有明アリーナ	基本設計委託	実施設計・工事						設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成31年12月)
カヌー・スラロームセンター	基本設計委託	実施設計委託	工事				工事中 (平成29年6月～平成31年5月)	
大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場	基本設計委託	実施設計委託	工事				工事中 (平成29年12月～平成31年6月)	
夢の島公園アーチェリー場	盛土設計委託	盛土工事		施設設計委託	施設工事		盛土工事(平成28年8月～平成30年3月) 施設設計(平成29年1月～平成30年3月) 平成30年度施設工事着手予定	
有明テニスの森公園テニス施設	基本設計委託	実施設計委託	工事				工事中(平成29年10月～平成31年7月)	
武蔵野の森総合スポーツプラザ	工事						平成29年3月竣工 平成29年11月25日開業	

※会場名は、条例名称を表記